

华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心
及再生资源华南交易平台项目竣工
环境保护验收其他说明事项

编制单位（盖章）：广东华盈供销再生资源分拣处理有限公司

编制时间：2024年2月



目 录

1. 污染治理设施简介	2
2. 重新验收过程简况	2
2.1. 建设项目建设过程	2
2.2. 重新验收工作过程	2
2.3 公示过程	3
3. 其他环境保护措施的实施情况	3
3.1 环境管理台账记录要求	3
3.2 监测计划	4
3.3. 环境保护设施日常运行维护制度	4
4. 整改工作情况	4

1. 污染物治理设施简介

华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目位于肇庆市广宁县宾亨镇石涧社区原汇涧公司厂房，中心地理位置坐标为E112°27'31.561"，N23°30'23.762"，建设单位为广东华盈供销再生资源分拣处理有限公司（以下简称“华盈公司”），项目实际总投资 4200 万元人民币，其中环保投资 170 万元，项目用地面积 26640 平方米，主要从事金属/非金属废料和碎屑加工处理，实际年处理各类再生资源约 14.5 万吨。

（一）废水治理措施：项目生活污水经一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，不外排；塑料清洗废水、摇床冲淋废水经厂内自建废水治理设施（格栅池+调节池+高效絮凝气浮沉淀一体机+砂滤碳滤工艺）处理后回用于生产，不外排。

（二）废气治理措施：项目废塑料破碎（3、7 号车间）废气、燃料棒压棒废气经过“布袋除尘+活性炭吸附工艺”废气处理设施处理后由 15m 高排气筒（DA001）排放；通过采用湿式加工、车间沉降、厂区阻隔、加强通风、及时清扫等措施降低无组织废气对周边环境的影响。

（三）噪声治理措施：项目通过采用低噪设备、合理布局及隔声减震、加强场区绿化等措施降低噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物治理措施：项目废包装材料、生产废水和生活污水处理产生的污泥交由有处理能力的公司处理；粉尘、格栅渣和生活垃圾由环卫部门处置；废活性炭、废机油交由危废资质单位处置；员工生活垃圾交由环卫部门清运。

2. 验收过程简况

2.1. 建设项目建设过程

2022 年 10 月，华盈公司委托编制单位编制了《华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目环境影响报告表》，并于 2022 年 11 月取得肇庆市生态环境局的环评审批意见（肇环宁建〔2022〕11 号）。2023 年 9 月，华盈公司编制《华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目变更环境影响分析报告》，并通过专家评审。华盈公司目前已取得排污许可证、已编制突发环境事件应急预案。

2.2. 验收工作过程

2022年11月项目开始施工建设，至2023年5月底竣工，2023年6月进入生产调试期。华盈公司委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司对项目于2024年1月23-24日进行废水、废气、噪声验收检测，并出具了监测报告（编号：（2024）环境字第012305号）。肇庆市环科所环境科技有限公司根据验收监测结果，结合华盈公司项目的实际建设情况，编制了《华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目竣工环境保护验收监测报告表》。据验收检测报告结果显示，本项目外排的废水、废气、噪声污染物排放达标，固废处置方式合理，各方面环保治理措施执行良好。

2024年2月29日，在华盈公司会议室组织召开了“华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目”竣工环境保护验收会。会议邀请了3名技术专家、验收检测单位等数名代表，与公司代表组成验收组，对本项目展开环境保护设施验收审查和评价。验收会上专家及其他验收组成员主要依据《华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目环境影响报告表》及审批意见（肇环宁建〔2022〕11号）、《华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目变更环境影响分析报告》等环保手续，对本项目生产现场进行了勘察，并对验收监测报告等相关资料进行审阅。华盈公司综合考虑各验收组成员意见，结合本项目建设现场情况以及验收监测报告的内容，提出了《华盈（供销）再生资源综合回收分拣中心及再生资源华南交易平台项目竣工环境保护验收意见》，意见中验收结论为：本项目根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续和“三同时”制度，本项目主要建设内容和主要污染物的治理措施基本符合环评及其批复文件要求，主要污染物能够实现达标排放，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

2.3 公示过程

项目验收报告等附件于2024.3.15--2024.4.12（20个工作日）在肇庆市环科所环境科技有限公司网站进行网上公示。

3. 其他环境保护措施的实施情况

3.1 环境管理台账记录要求

(1) 华盈公司定期记录污染物（废水、废气）治理设施运行状况。

3.2 监测计划

(2) 华盈公司依据排污许可证制定自行监测方案或根据生态环境部门要求开展污染物排放监测，掌握项目废气、废水、噪声排放情况。

3.3. 环境保护设施日常运行维护制度

序号	周期安排	维护项目
1	每月/季度	1、定期对污染物（废水、废气）治理设施进行检查维护； 2、确保废水、废气治理设施正常运行。

4. 整改工作情况

验收工作组在验收会议过程中并未提出本项目需要进行整改的内容。